



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441583
B E N G K A Y A N G 79212 (PROP. KAL-BAR)

LEMBAR PENGESAHAN METODE PELAKSANAAN

Untuk :

Pekerjaan Konstruksi

Normalisasi/Restorasi Sungai Dusun Giriharja, RT. 08,
Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado

Tahun Anggaran :

2024

Bengkayang, 17 Mei 2024

Disahkan/Ditetapkan oleh :

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



SAVITRI, S.T., M.T.
NIP. 19780902 200902 2 001

METODE PELAKSANAAN

Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Normalisasi/Restorasi Sungai Dusun Giriharja, RT. 08, Desa Beringin Baru
Lokasi : Kecamatan Monterado
Sumber Dana : DAU
Tahun Anggaran : 2024

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Papan Nama Proyek dibuat Dengan Menggunakan bahan banner, dipasang pada tonggak kayu dan ditanam kuat kedalam tanah, disekitar lokasi pekerjaan, serta tidak mengganggu lalu lintas.
2. Sewa rumah untuk barak kerja
 - ✓ Kontraktor harus menyediakan rumah sementara di lapangan, lengkap dengan alat-alat untuk Direksi beserta stafnya sesuai yang diharapkan pada spesifikasi khusus.
 - ✓ Kontraktor boleh menyewakan rumah penduduk sebagai kantor Direksi dan sesuai dan atas persetujuan Direksi. Kantor dan perlengkapan pelayanan harus disiapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Direksi memberi perintah.
 - ✓ Jika diperintahkan oleh Direksi, Kontraktor harus menyelenggarakan kantor lapangan tambahan sesuai dengan spesifikasi khusus untuk dipakai oleh Direksi dan stafnya, dan harus dipindahkan dari lapangan pada waktu pekerjaan telah selesai atau sebelumnya sesuai perintah Direksi.
 - ✓ Setiap kantor harus merupakan bangunan kayu yang kuat dan mempunyai ukuran luas lantai tidak kurang dari 10 m².
 - ✓ Kantor harus dipersiapkan dengan pintu dan dilengkapi dengan kunci, termasuk dengan penerangan, pembersihan yang teratur dan penyediaan air bersih.
 - ✓ Bantuan Untuk Direksi. Kontraktor/Pemborong harus memberikan bantuan kepada Direksi dan menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan apabila dibutuhkan dari waktu ke waktu.
 - ✓ Transportasi. Kontraktor harus menyediakan kendaraan transportasi untuk dipakai oleh Direksi dan stafnya pada setiap waktu yang dikehendaki, kendaraan bermotor seperti yang terdapat dalam spesifikasi khusus untuk tugas dinas, sekitar dan berhubungan dengan pekerjaan dalam kontrak ini. Apabila menurut Direksi kendaraan tersebut menjadi tidak bisa dipakai, kontraktor harus mengantinya dengan tanpa penundaan. Pemborong harus menyediakan pengemudi yang baik, serta semua

keperluan lainnya seperti bahan bakar, oli dan sebagainya dan harus menanggung biaya yang berhubungan dengan jalannya, pemeliharaan, perizinan dan asuransi. Setelah selesainya pekerjaan kendaraan tersebut tidak boleh ditukar dalam waktu pelaksanaan pekerjaan kecuali dengan izin dari Direksi.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- ✓ Penyedia harus menyediakan perlengkapan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai kontrak yang ada.
- ✓ Tempat penyimpanan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja harus mudah dijangkau dari lokasi kegiatan.
- ✓ Saat terdapat kondisi darurat yang mana dapat mengancam keselamatan para pekerja dilokasi kegiatan, maka pelaksana wajib menghentikan sementara pekerjaan dan segera melaporkan kondisi kepada pengawas lapangan dan direksi.
- ✓ Pekerja yang dalam perawatan kesehatan tidak diperkenankan bekerja dilokasi kegiatan dan pelaksana wajib mencari pengganti dan disetujui oleh pengawas lapangan dan direksi terkait.

B. PEKERJAAN GALIAN TANAH

1. Pekerjaan Galian Tanah dengan Mekanik (Excavator)

- ✓ Galian tanah secara mekanis menggunakan alat excavator dengan kapasitas bucket 0.8 m³
- ✓ Semua galian harus dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana dan syarat-syarat pekerjaan yang ditentukan menurut keperluan.
- ✓ Peralatan Berat untuk Pekerjaan penggalian ini diijinkan beroperasi pada posisi 1,0 – 2,0 meter dari tepi saluran supaya tidak mengakibatkan tepi sungai longsor.
- ✓ Kontraktor harus memperhatikan pengamanan terhadap talud tepi galian sungai agar tidak longsor dengan memberikan suatu kemiringan talud sungai yang cukup.
- ✓ Kontraktor wajib memperhatikan pengamanan terhadap bangunan lain yang berada dekat sekali dengan lubang galian yaitu dengan memberikan penunjang sementara pada bangunan tersebut sehingga dapat dijamin bangunan tersebut tidak akan mengalami kerusakan.
- ✓ Semua tanah kelebihan yang berasal dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah tertentu harus segera disingkirkan dari halaman pekerjaan pada setiap saat yang dianggap perlu dan atas petunjuk Pengawas Lapangan.
- ✓ Sisa hasil galian yang ada diratakan dan dirapikan untuk dijadikan tanggul

2. Pekerjaan Patok

- ✓ Letak dan jumlah patok harus sesuai dengan gambar kerja.
- ✓ Untuk patok HM dipasang tiap 50 M menggunakan kayu ukuran 4 x 6 dicat warna putih dan ditulis huruf jarak patok (sesuai dengan gambar rencana).
- ✓ Untuk patok KM Dipasang Tiap Jarak 1.000 M menggunakan kayu ukuran 8 x 8 dicat warna putih dan ditulis huruf jarak patok (sesuai dengan gambar rencana).